

BỘ CÔNG AN
SỞ CS PC & CC TP.HCM

Số: 440 /TD-PCCC (HDPC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu PC1

BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA

Ngày 31-3-2004 - In 2008

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ - CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an;
- Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về PCCC số 49 ngày 10 / 3 / 2010
của: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Người đại diện là ông/ bà: Trần Như Hùng Chức danh Phó Tổng Giám đốc

(1) SỞ CẢNH SÁT PC&CC TP.HCM

CHỨNG NHẬN:

Nhà xưởng mẫu 5000m²

(2) Địa điểm: KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư/ chủ phương tiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Đơn vị lập dự án/ thiết kế Công ty CP.ĐT & TV.XD Phú An Thành

Đã được thẩm duyệt về PCCC các nội dung sau:

- Bậc chịu lửa, khoảng cách PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn.
- Hệ thống báo cháy tự động.
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler.
- Hệ thống chống sét. Đèn sự cố, đèn thoát hiểm.
- Bình chữa cháy.

theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

Các yêu cầu kèm theo: (3) 1/ Tường ngăn giữa khu vực văn phòng và xưởng sản xuất tại nhà xưởng 1; 2 phải xây cao đến mái. Cửa trên tường phải là cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu EI70. 2/ Các cửa đi trên trục 13 tầng trệt nhà xưởng 1 phải có hướng mở theo chiều thoát nạn. 3/ Đường ống cấp nước chữa cháy không được bố trí trên vì kèo thép, cột kim loại và phải đảm bảo đường kính tối thiểu 76mm. 4/ Lắp đặt bổ sung đầu phun Sprinkler tại khối văn phòng các nhà xưởng 1; 2 đảm bảo diện tích bảo vệ mỗi đầu Sprinkler không quá 12m². 5/ Chủ đầu tư phải thông báo tiến độ thi công công trình để được Sở Cảnh sát PC & CC TP. Hồ Chí Minh kiểm tra thi công và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 20 11

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CSPCCC&CNCH - TC VII;
- Phòng CS PC&CC huyện Củ Chi;
- Lưu VT, HDPC(TD).

(4) GIÁM ĐỐC




THỦ TƯỚNG Trần Triều Dương

- (1) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy; (2) Tên dự án, công trình, hạng mục công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới.
(3) Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện phải thực hiện tiếp; (4) Chức danh người ký giấy (ký tên, đóng dấu).

DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT VỀ PCCC

[illegible]

BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Hồi 14 giờ 30 ngày tháng năm 2014 tại công trình Nhà xưởng mẫu 5000m².

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Cảnh sát PC&CC TP.HCM:

- Đ/c Trần Xuân Xuyên – Cấp bậc: Thượng tá - Chức vụ: Trưởng phòng – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.
- Đ/c Cù Huy Tuấn – Cấp bậc: Đại úy – Chức vụ: Đội trưởng Đội hướng dẫn thẩm duyệt – Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về Phòng cháy.
- Đ/c Nguyễn Thành Nam – Cấp bậc: Thượng úy – Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn Kiểm tra PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.
- Đ/c Phạm Võ Lợi – Cấp bậc: Thượng úy – Chức vụ: Cán bộ Đội hướng dẫn thẩm duyệt – Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về Phòng cháy.
- Đ/c Nguyễn Văn Phương – Cấp bậc: Trung úy – Chức vụ: Cán bộ hướng dẫn Kiểm tra PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.

II. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Ông (Bà) Trần Như Hùng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

II. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vạn Phát Đạt.

Ông (Bà) Đào Duy Lự – Chức vụ: Giám đốc.

IV. Đại diện đơn vị thi công xây dựng và hệ thống PCCC: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Ông (Bà) Trịnh Tiến Dũng – Chức vụ: Giám đốc.

Đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình Nhà xưởng mẫu 5000m².

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Các hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật:

- Văn bản yêu cầu nghiệm thu của chủ đầu tư.
- Bản vẽ đã thẩm duyệt và Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 440/TD-PCCC(HDPC) ngày 21/3/2011 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh.



- Bản vẽ hoàn công công trình.
- Biên bản nghiệm thu phần xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.
- Kết quả đo điện trở chống sét số 767ĐLTH/2014 ngày 26/8/2014 của Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam tại công trình.
- Xuất xứ các thiết bị, phương tiện hệ thống PCCC lắp đặt trong công trình.
- Tài liệu hướng dẫn, vận hành hệ thống PCCC tại công trình.

2. Hiện trạng thi công công trình:

- Công trình đã hoàn thiện phần kiến trúc, quy mô công trình: xường 01 tầng, văn phòng 02 tầng.
- Hệ thống PCCC được lắp đặt gồm hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, báo cháy tự động, chữa cháy tự động Sprinkler.

3. Kiểm tra thử nghiệm thực tế:

a/ Kiểm tra

- Kiểm tra phần kiến trúc liên quan về PCCC: bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn.
- Kiểm tra hệ thống nước chữa cháy trong nhà: Kiểm tra đường ống cấp nước chữa cháy, kiểm tra vị trí đặt các họng nước chữa cháy trong nhà, bể nước dự trữ chữa cháy, trạm bơm chữa cháy.
- Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động: Kiểm tra đường dây tín hiệu, các đầu báo cháy, công tắc khẩn và trung tâm báo cháy.
- Kiểm tra tiết diện đường ống cấp nước chữa cháy tự động, vị trí, số lượng đầu phun so với thiết kế được thẩm duyệt.
- Kiểm tra vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.
- Kiểm tra hệ thống chống sét: Kiểm tra dây dẫn sét, kim thu sét, bãi tiếp địa.
- Kiểm tra các nguồn điện cấp cho các hệ thống PCCC.
- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 440/TD-PCCC(HDPC) ngày 21/3/2011 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh.

b/. Thử nghiệm

- Thử nghiệm tính năng hoạt động của hệ thống họng nước chữa cháy: Tại họng nước chữa cháy tại công trình, mở van của họng nước, cho máy bơm hoạt động, phun nước vào vị trí đã chọn trước để kiểm tra lưu lượng, áp lực đảm bảo tối thiểu 3kg/cm^2 , tầm phun xa, bán kính bảo vệ của các họng nước và khả năng hoạt động của máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, lăng, vòi chữa cháy hoạt động tốt.
- Thử nghiệm đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, còi báo động đã lắp đặt tại công trình đều hoạt động tốt, trung tâm báo cháy lắp đặt nơi có người thường trực.

- Thử nghiệm 05 đầu chữa cháy tự động Sprinkler tại công trình ghi nhận lưu lượng, diện tích bảo vệ, cường độ phun đảm bảo.

- Kiểm tra hệ thống chống sét, dây dẫn sét, kim thu sét, bãi tiếp địa.

4. Kết luận và kiến nghị:

* Kết luận:

- Công trình thi công theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt và thực hiện các kiến nghị tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 440/TD-PCCC(HDPC) ngày 21/3/2011 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh;

- Các hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống báo cháy tự động tại thời điểm kiểm tra hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

* Kiến nghị:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm duy trì liên tục khả năng hoạt động của các hệ thống PCCC trên như tại thời điểm kiểm tra nghiệm thu.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở các thao tác, sử dụng các hệ thống PCCC.

Biên bản lập xong hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 03 trang được lập thành 4 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận theo nội dung biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ**

(Ký tên, đóng dấu)


Trần Như Hùng

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

(Ký tên, đóng dấu)


Trần Như Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trịnh Tiến Dũng

**ĐẠI DIỆN
PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC
HUYỆN CỬ CHI**

(Ký tên, đóng dấu)


Trần Xuân Xuyên

**ĐẠI DIỆN
ĐỘI HƯỚNG DẪN,
THẨM DUYỆT VỀ PC&CC**


Đại úy Cù Huy Tuấn

BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Hồi 15 giờ 30 ngày tháng năm 2014 tại công trình Nhà xưởng cho thuê.

Địa chỉ: Lô-A8, Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện Cảnh sát PC&CC TP.HCM:

- Đ/c Trần Xuân Xuyên – Cấp bậc: Thượng tá - Chức vụ: Trưởng phòng – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.
- Đ/c Cù Huy Tuấn – Cấp bậc: Đại úy – Chức vụ: Đội trưởng Đội hướng dẫn thẩm duyệt – Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về Phòng cháy.
- Đ/c Nguyễn Thành Nam – Cấp bậc: Thượng úy – Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn Kiểm tra PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.
- Đ/c Phạm Võ Lợi – Cấp bậc: Thượng úy – Chức vụ: Cán bộ Đội hướng dẫn thẩm duyệt – Phòng Hướng dẫn, Chỉ đạo về Phòng cháy.
- Đ/c Nguyễn Văn Phương – Cấp bậc: Trung úy – Chức vụ: Cán bộ hướng dẫn Kiểm tra PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi.

II. Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Ông (Bà) Trần Như Hùng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

II. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vạn Phát Đạt.

Ông (Bà) Đào Duy Lự – Chức vụ: Giám đốc.

IV. Đại diện đơn vị thi công xây dựng và hệ thống PCCC: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tân Chính.

Ông (Bà) Trần Tiến Thịnh – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với công trình Nhà xưởng cho thuê.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1. Các hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật:

- Văn bản yêu cầu nghiệm thu của chủ đầu tư.
- Bản vẽ đã thẩm duyệt và Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 773/TD-PCCC(P2) ngày 30/5/2012 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh.
- Bản vẽ hoàn công công trình.



- Biên bản nghiệm thu phần xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Kết quả đo điện trở chống sét số 766DLTH/2014 ngày 26/8/2014 của Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam tại công trình.

- Xuất xứ các thiết bị, phương tiện hệ thống PCCC lắp đặt trong công trình.

- Tài liệu hướng dẫn, vận hành hệ thống PCCC tại công trình.

2. Hiện trạng thi công công trình:

- Công trình đã hoàn thiện phần kiến trúc, quy mô công trình: xưởng 01 tầng, văn phòng 01 tầng.

- Hệ thống PCCC được lắp đặt gồm hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, báo cháy tự động, chữa cháy tự động Sprinkler.

3. Kiểm tra thử nghiệm thực tế:

a/ Kiểm tra

- Kiểm tra phần kiến trúc liên quan về PCCC: bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn.

- Kiểm tra hệ thống nước chữa cháy trong nhà: Kiểm tra đường ống cấp nước chữa cháy, kiểm tra vị trí đặt các họng nước chữa cháy trong nhà, bể nước dự trữ chữa cháy, trạm bơm chữa cháy.

- Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động: Kiểm tra đường dây tín hiệu, các đầu báo cháy, công tắc khẩn và trung tâm báo cháy.

- Kiểm tra tiết diện đường ống cấp nước chữa cháy tự động, vị trí, số lượng đầu phun so với thiết kế được thẩm duyệt.

- Kiểm tra vị trí lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

- Kiểm tra hệ thống chống sét: Kiểm tra dây dẫn sét, kim thu sét, bãi tiếp địa.

- Kiểm tra các nguồn điện cấp cho các hệ thống PCCC.

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 773/TD-PCCC(P2) ngày 30/5/2012 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh.

b/. Thử nghiệm

- Thử nghiệm tính năng hoạt động của hệ thống họng nước chữa cháy: Tại họng nước chữa cháy tại công trình, mở van của họng nước, cho máy bơm hoạt động, phun nước vào vị trí đã chọn trước để kiểm tra lưu lượng, áp lực đảm bảo tối thiểu 3kg/cm^2 , tầm phun xa, bán kính bảo vệ của các họng nước và khả năng hoạt động của máy bơm chữa cháy, đường ống dẫn nước, lăng, vòi chữa cháy hoạt động tốt.

- Thử nghiệm đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, còi báo động đã lắp đặt tại công trình đều hoạt động tốt, trung tâm báo cháy lắp đặt nơi có người thường trực.

- Thử nghiệm 05 đầu chữa cháy tự động Sprinkler tại công trình ghi nhận lưu lượng, diện tích bảo vệ, cường độ phun đảm bảo.

- Kiểm tra hệ thống chống sét, dây dẫn sét, kim thu sét, bãi tiếp địa.

4. Kết luận và kiến nghị:

* Kết luận:

- Công trình thi công theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt và thực hiện các kiến nghị tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 773/TD-PCCC(P2) ngày 30/5/2012 của Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh;

- Các hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống báo cháy tự động tại thời điểm kiểm tra hoạt động đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

* Kiến nghị:


- Chủ đầu tư có trách nhiệm duy trì liên tục khả năng hoạt động của các hệ thống PCCC trên như tại thời điểm kiểm tra nghiệm thu.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở các thao tác, sử dụng các hệ thống PCCC.

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 03 trang được lập thành 4 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận theo nội dung biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Hùng

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

(Ký tên, đóng dấu)



ĐẠI DIỆN
PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC
HUYỆN CỬ CHI

(Ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG



Thượng tá Trần Xuân Xuyên

ĐẠI DIỆN
ĐỘI HƯỚNG DẪN,
THẨM DUYỆT VỀ PC&CC

[Signature]

Đại úy Cù Huy Tuấn



BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 221 / PCCC-P2
V/v nghiệm thu về PCCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Theo Công văn số 484/CV-SVI ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG về việc đề nghị nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Sau khi xem xét hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy do chủ đầu tư chuẩn bị và biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do đại diện Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh lập ngày 13 tháng 01 năm 2015.

Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh đồng ý nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

Công trình: Nhà xưởng cho thuê.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Xây dựng tại: Lô A8, Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Các nội dung đã được nghiệm thu PCCC gồm:

- Bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn;
- Hệ thống báo cháy tự động;
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, bình chữa cháy;
- Hệ thống chống sét đánh thẳng.

Đồng thời cần thực hiện các yêu cầu kèm theo sau đây:

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu trong biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy lập ngày 13 tháng 01 năm 2015.
- Các hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến PCCC phải được kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu đưa vào vận hành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và quy định về PCCC. Thực hiện đầy đủ các điều kiện về PCCC khi đưa công trình vào sử dụng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CS PCCC&CNCH-BCA;
- Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi;
- Lưu: VT, P2.



ĐẠI TÁ LÊ TẤN BỬU

BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222 / PCCC-P2
V/v nghiệm thu về PCCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Theo Công văn số 484/CV-SVI ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG về việc đề nghị nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Sau khi xem xét hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy do chủ đầu tư chuẩn bị và biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do đại diện Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh lập ngày 13 tháng 01 năm 2014.

Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh đồng ý nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

Công trình: Nhà xưởng mẫu 5000m².

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Xây dựng tại: Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Các nội dung đã được nghiệm thu PCCC gồm:

- Bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn;

- Hệ thống báo cháy tự động;

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler;

- Hệ thống chống sét. Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;

- Bình chữa cháy.

Đồng thời cần thực hiện các yêu cầu kèm theo sau đây:

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị nêu trong biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy lập ngày 13 tháng 01 năm 2015.

- Các hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến PCCC phải được kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu đưa vào vận hành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và quy định về PCCC. Thực hiện đầy đủ các điều kiện về PCCC khi đưa công trình vào sử dụng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CS PCCC&CNCH-BCA;
- Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Củ Chi;
- Lưu: VT, P2.



GIÁM ĐỐC

ĐẠI TÁ: Lê Tân Bửu